



भूमिकास्थान नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

नुवाकोट, अर्घाखााची
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

Website: bhumikasthanmun.gov.np
E-mail: bhumikasthanmunicipality@gmail.com

प.सं.: २०७८/०७९

च.नं.: १९७६

मिति २०७९/०३/२९

विषय : वार्षिक प्रगति विवरण सम्बन्धमा ।


श्री मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय,
मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा समन्वय ईकाई
राप्ती उपत्यका देउखुरी, दाङ ।

प्रस्तुत विषयमा चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेश सरकारबाट यस नगरपालिकालाई उपलब्ध भएको मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम (विशेष अनुदान) अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमहरुको वार्षिक प्रगति विवरण तोकिएको बमोजिमको ढांचामा यसैसाथ संलग्न राखि उपलब्ध गराईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।
तपसिल :

(लिल बहादुर राउत क्षेत्री)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन विवरण

क्र. सं.	स्वीकृत आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	कार्यक्रमको विनियोजित रकम रु.	खर्च भएको रकम	वांकी रकम	लाभग्राही संख्या			कार्यान्वयनको अवस्था	प्रगति प्रतिशतमा			कार्यान्वयन भएको सो को
						छात्रा	छात्र	कुल		भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय	जम्मा	
१	सिद्धार्थ आ.वि. धारापानी शौचालय मर्मत	३	१४००००	१४००००	०	८५	११०	१९५	सम्पन्न	१००	१००.०	१००	
२	श्री देउराली आ.वि., ढिकुरा शौचालय मर्मत	९	६००००	६००००	०	१८	१२	३०	सम्पन्न	१००	१००.०	१००	
३	धर्मावति आ.वि., खिल्जी विद्यालय मर्मत निर्माण	६	७५०००	७५०००	०	४४	४०	८४	सम्पन्न	१००	१००.०	१००	
४	श्री जनजागृति आ.वि. खिल्जी विद्यालय मर्मत निर्माण	६	७५०००	७५०००	०	६७	८९	१५६	सम्पन्न	१००	१००.०	१००	
५	श्री लक्ष्मी आ.वि. धनचौर नयां शौचालय निर्माण तथा खानेपानी	१०	५०००००	३१३४६५	१८६५३५	२२	२४	४६	अधुरो रहेको	६३		६२.७	
६	श्री विरभद्र आ.वि., ढिकुरा नयां शौचालय निर्माण तथा खानेपानी	९	५०००००	२७३७६१	२२६२३९	१३४	१४४	२७८	अधुरो रहेको	५४		५४.८	
७	श्री जयन्ति आ.वि., ढिकुरा, नयां शौचालय निर्माण तथा खानेपानी	९	५०००००	५०००००	०	४३	४०	८३	सम्पन्न	१००	१००.०	१००	
८	श्री महेन्द्र आ.वि. नुवाकोट, विद्यालय घेराबार तथा पखाल निर्माण	८	३०००००	३०००००	०	२९	२१	५०	सम्पन्न	१००	१००.०	१००	
९	श्री भगवति मा.वि. डेभा विद्यालय घेराबार तथा पखाल निर्माण	९	१०००००	१०००००	०	१००	१११	२११	सम्पन्न	१००	१००.०	१००	

1000 000

[illegible]

2/15/2026

२५	बालविकास केन्द्र व्यवस्थापन	१० बटे	५००००००	४४५३०१	५४६९९	१२२	१३८	२६०	समन्त	१००	९०	९५
२६	बालविकास केन्द्र शैक्षिक तथा संगित सामग्री	१० बटे	५०००००	४२१४९४	७५५०६	३८	२८	६६	समन्त	१००	८५	९२.५
२७	बालविकास केन्द्र शैक्षिक सामग्री निर्माण कार्यशाला	१० बटे	२०००००	१४५७५०	५४२५०	८२	८९	१७१	समन्त	१००	७३	८६.५
२८	माध्यमिक विद्यालयलाई संगित सामग्री	१० बटे	४०००००	३९८३९४	१६०६	२७	३३	६०	समन्त	१००	९९.६	९९.८
२९	प्रशासनिक खर्च	१० बटे	३०००००	१७८४९५	१२१५०५					१००	६०	८०
	जम्मा		७००००००	६०५३८१४	९४३१८७					१००	८७	९३.५


 १०६६/१५/२८
 जिल्ला वहादुर राउत क्षेत्री
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



भूमिकास्थान नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

नुवाकोट, अर्घाखाची
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

Website: bhumikasthanmun.gov.np
E-mail: bhumikasthanmunicipality@gmail.com

प.सं.: २०७८/०७९

च.नं.: २१३३

मिति २०७९/०३/१५

विषय : विवरण उपलब्ध गराईएको सम्बन्धमा ।

श्री मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय,
मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा समन्वय ईकाई
राप्ती उपत्यका देउखुरी, दाङ ।

प्रस्तुत विषयमा चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेश सरकारबाट यस नगरपालिकालाई उपलब्ध भएको मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम (विशेष अनुदान) अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमहरुको हालसम्मको प्रगति विवरण तोकीए वमोजिमको ढांचामा यसैसाथ संलग्न राखि उपलब्ध गराईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

(लिल बहादुर राउत क्षेत्री)
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
लिल बहादुर राउत क्षेत्री
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम (विशेष अनुदान)


क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	विनियोजित रकम रु.	लाभग्राही संख्या			कार्यान्वयनको अवस्था	प्रगति प्रतिशतमा		कार्यान्वयन नभएको भए सो को कारण
				छात्रा	छात्र	कूल		भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय	
१	सिद्धार्थ आ.वि. धारापानी शौचालय मर्मत		१४००००	८५	११०	१९५	सम्पन्न	१००	१००	
२	श्री देउराली आ.वि., ढिकुरा शौचालय मर्मत		६००००	१८	१२	३०	सम्पन्न	१००	१००	
३	धर्मावति आ.वि., खिल्जी विद्यालय मर्मत निर्माण		७५०००	४४	४०	८४	सम्पन्न	१००	१००	
४	श्री जनजागृति आ.वि. खिल्जी विद्यालय मर्मत		७५०००	६७	८९	१५६	सम्पन्न	१००	१००	
५	श्री लक्ष्मी आ.वि. धनचौर नयाँ शौचालय निर्माण तथा		५०००००	२२	२४	४६	सम्पन्न हुने क्रममा	८०	०	
६	श्री विरभद्र आ.वि., ढिकुरा नयाँ शौचालय निर्माण तथा		५०००००	१३४	१४४	२७८	सम्पन्न हुन सके	५०	०	
७	श्री जयन्ति आ.वि., ढिकुरा, नयाँ शौचालय निर्माण तथा		५०००००	४३	४०	८३	सम्पन्न	१००	१००	
८	श्री महेन्द्र आ.वि. नुवाकोट, विद्यालय घेराबार तथा		३०००००	२९	२१	५०	सम्पन्न	१००	०	
९	श्री भगवति मा.वि. डेभा विद्यालय घेराबार तथा		१०००००	१००	१११	२११	कार्य सम्पन्न हुन सके	८०	०	
१०	श्री बालशिक्षा मा.वि., ढाकावांग, विद्यालय घेराबार		३०००००	८	६	१४	सम्पन्न	१००	१००	
११	श्री धर्मावति आ.वि. असरकोट विद्यालय घेराबार		४०००००	१२	१०	२२	सम्पन्न हुन सके	८५	०	
१२	श्री सिद्धबाबा आ.वि., ढाकावांग विद्यालय तारबार		१०००००	१९	१४	३३	सम्पन्न	१००	१००	
१३	श्री लम्ची आ.वि., नुवाकोट, विद्यालय तारबार		१०००००	९१	६७	१५८	सम्पन्न	१००	१००	
१४	श्री सृजना आ.वि., ढाकावांग विद्यालय तारबार निर्माण		१०००००	२९	२८	५७	सम्पन्न	१००	१००	
१५	श्री गगन आ.वि., धारापानी विद्यालय तारबार निर्माण		१५००००	१७	३२	४९	सम्पन्न	१००	१००	
१६	श्री चौर आ.वि., ढाकावांग, विद्यालय तारबार निर्माण		२०००००	४२	४१	८३	सम्पन्न	१००	१००	
१७	श्री जनशक्ति आ.वि., खिल्जी विद्यालय तारबार निर्माण		५००००	२१	२३	४४	सम्पन्न हुन सके	८०	०	
१८	श्री सत्यदेवी आ.वि., धनचौर विद्यालय तारबार		५००००	६	९	१५	सम्पन्न	१००	१००	
१९	श्री जनभावना आ.वि. धनचौर विद्यालय तारबार		२०००००	१२	२०	३२	सम्पन्न	१००	१००	

२०७६/०५/१२
लिल वहादुर राउत क्षेत्री
प्रशासकीय अधिकृत



२०	श्री देउराली आ.वि., ढिकुरा विद्यालय तारवार		५००००	५	१२	१७	सम्पन्न	१००	१००	
२१	श्री जनसेवा आ.वि., धनचौर विद्यालय तारवार		१०००००	५९	६०	११९	सम्पन्न	१००	१००	
२२	श्री जनचेतना आ.वि., खिल्जी विद्यालय तारवार		१५००००	४३	७१	११४	सम्पन्न	१००	१००	
२३	श्री शान्ति मा.वि., धारापानी विद्यालय तारवार निर्माण		२०००००	१६३	१९७	३६०	सम्पन्न	१००	०	
२४	विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरूको गुणस्तर वृद्धिको लागि शैक्षिक सामग्री वितरण		७०००००	३९	३८	७७	सम्पन्न	१००	१००	
२५	बालविकास केन्द्र व्यवस्थापन		५०००००	१२२	१३८	२६०	सम्पन्न हुन सक्ने	९०	०	
२६	बालविकास केन्द्र शैक्षिक तथा संगित सामग्री		५०००००	३८	२८	६६	सम्पन्न	१००	१००	
२७	बालविकास केन्द्र शैक्षिक सामग्री निर्माण कार्यशाला		२०००००	८२	८९	१७१	सम्पन्न	१००	१००	
२८	माध्यमिक विद्यालयलाई संगित सामग्री		४०००००	२७	३३	६०	सम्पन्न	१००	०	
२९	प्रशासनिक खर्च		३०००००					५०	५०	
	जम्मा		७००००००							

६१


लिल बहादुर राउत क्षेत्री
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत